



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1021 DEL 07/05/2024

Oggetto	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, SITO IN C.DA MASSERIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO DITTA NEW TECNO PLUS S.R.L. CIG: 9773801BBA – CUP: H55123000070004
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Tiziana Angela Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
fabio marino / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, SITO IN C.DA MASSERIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO DITTA NEW TECNO PLUS S.R.L. CIG: 9773801BBA – CUP: H55123000070004
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto geom. La Malfa Stefano, nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dei lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sito in c.da Masseria, con determinazione dirigenziale del 4° Settore n. 86 del 02.03.2023, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO che:

- ☐ con Determina Dirigenziale n. 86 del 02/03/2023 è stato affidato all'Arch. Roberto Sindoni il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria";
- ☐ con Deliberazione n. 115 del 13/04/2023 la Giunta Municipale ha approvato in linea amministrativa la progettazione esecutiva dell'intervento di "Completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria", redatto dall'Arch. Roberto Sindoni, dell'importo complessivo di € 370.000,00 di cui € 293.183,87 per lavori ed € 76.816,13, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ☐ con determinazione n. 144 (n. 860/Gen) del 14/04/2023 il Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" ha posto in essere l'autorizzazione a contrarre al fine di pervenire all'affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, e dell'art. 1, c. 2, lett. b), del D. L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ss. mm. ii., con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ☐ con determinazione n. 174 (n. 1004/Gen) del 05/05/2023 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio":
 - è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di completamento di un Centro Comunale di Raccolta a supporto della raccolta differenziata, sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", redatto dal tecnico arch. Sindoni Roberto, per il complessivo importo di € 293.183,87 di cui € 256.149,76 per lavori soggetti a ribasso

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

d'asta, € 32.502,77 per costo attrezzature, € 4.531,34 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed € 76.816,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale di € 370.000,00;

- è stata impegnata la somma occorrente per la realizzazione delle opere in argomento di complessive € 370.000,00 dal Bilancio Comunale anno 2023, cap. 3701/01, missione programma 5 livello 09.03-2.02.01.09.019 - fabbricati ad uso strumentale - prenotazione impegno n. 13 del 14.04.2023;
- si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei *"Lavori di completamento di un Centro Comunale di Raccolta a supporto della raccolta differenziata, sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo"*, in favore dell'Impresa New Tecno Plus srl con sede legale in Santa Lucia del Mela, via Serri 84/A, partita I.V.A. 02049900836, in ragione del ribasso economico dell'8,1010% per un importo di € 269.800,13 al netto dell'IVA, di cui € 265.268,79 per lavori ed € 4.531,34 per oneri di sicurezza;
- con verbale di consegna lavori in via d'urgenza, del 18 maggio 2023, sono stati consegnati all'impresa i *"Lavori di completamento di un Centro Comunale di Raccolta a supporto della raccolta differenziata, sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo"*, da completarsi entro il 13.11.2023;
- in data 06.07.2023 tra il Comune di Milazzo e l'operatore economico New Tecno Plus s.r.l. è stato stipulato Contratto di Appalto, repertorio n. 10704, registrato in pari data a Messina al n. 10900, serie 1T;
- nel corso dei lavori si è reso utile apportare delle migliorie al progetto e che, pertanto, si è reso necessario redigere apposita perizia di variante, al fine di garantire e migliorare la funzionalità dell'opera inserendo nuovi lavori di completamento, come descritti negli elaborati di cui alla medesima perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Sindoni in data 08/09/2023, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, corredata dai sottoelencati elaborati tecno-amministrativi:
 - Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
 - Elenco prezzi;
 - Analisi prezzi;
 - Computo di Variante;
 - Quadro comparativo;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;
 - Elaborati Grafici.
- che detta perizia di variante e suppletiva, è stata approvata in data 13/09/2023 in linea tecnica dal RUP Geom. Stefano La Malfa, giusta documentazione in atti, ed in data 26/09/2023, in linea amministrativa, giusta Determinazione del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" n. 416/2369, che conferma le condizioni di esecuzione contenute nel contratto d'appalto stipulato in data 06.07.2023, repertorio n. 10704, registrato a Messina al n. 10900, serie 1T, giorno 06.07.2023, prevedendo uno scostamento entro il 15 per cento del valore iniziale del contratto, con il seguente quadro economico:

Quadro Economico Perizia di Variante e Suppletiva

LAVORI.-

a) Lavori a base d'asta	€ 281.834,16	€ 281.834,16
b) Costo attrezzature	€ 32.502,77	€ 32.502,77
c) opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.132,17	€ 6.132,17
Sommano complessivamente per lavori (A)		€ 320.469,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

1	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.L.gs 50/2016)	€	6.409,38	
2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, compreso cassa e IVA 22%.			€ 36.154,82 Impegno n. 144 del 03.03.2023, missione programma 5° livello 01.05-2.02.03.05.001 Cap. 5297 articolo 1 anno 2023 – incarichi professionali
3	Fornitura e collocazione di sistema di pesatura per isola ecologica	€	16.500,00	
4	I.V.A. 22% su fornitura e collocazione di sistema di pesatura per isola ecologica	€	3.630,00	
5	Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00	
6	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€	3.000,00	
7	I.V.A. 22% su oneri per accesso in discarica	€	660,00	
8	I.V.A. sui lavori (10 % di a+c)	€	28.796,63	
9	I.V.A. sul costo attrezzature (22% di b)	€	7.150,61	
sommano per somme a disposizione (B)		€	66.371,62	<u>€ 66.371,62</u>
COSTO COMPLESSIVO al netto del ribasso d'asta (A+B)				€ 361.376,29

- ☐ che nel corso dei lavori non è stato necessario assegnare proroghe;
- ☐ che, in data 10/11/2023 sono stati completati i lavori di cui in oggetto, così come verificato con verbale del 17/11/2023 dall'Arch. Roberto Sindoni, nella sua qualità di Direttore dei Lavori;
- ☐ che, a seguito dell'ultimazione dei lavori, in data 21/11/2023 l'impianto è stato preso in carico al comune, tramite consegna anticipata, vista l'urgenza di avviare l'attività al fine di migliorare gli obiettivi della raccolta differenziata dei rifiuti;
- ☐ che, in data 04/12/2023, il Centro Comunale di Raccolta è stato consegnato alla ditta Caruter srl, giusto verbale di consegna redatto e firmato in pari data;

- che, in data 12/12/2023, è stato aperto il Centro Comunale di Raccolta e si è dato avvio all'attività di conferimento differenziato dei rifiuti, a completamento del servizio di raccolta porta a porta già presente sul territorio comunale;
- che non è stata applicata all'Appaltatore alcuna penale richiamata dal Contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:
 1. con Determina Dirigenziale n. 247 del 16.06.2023 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari ad €. 53.960,03 oltre IVA;
 2. con Determina Dirigenziale n. 372 del 08..09.2023 è stato liquidato il Certificato di pagamento n.1 del 05.09.2023 pari ad €. 102.388,00 oltre IVA;
 3. con Determina Dirigenziale n. 459 del 24.10.2023 è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 2 del 17.10.2023 pari ad €. 65.814,00 oltre IVA;
 4. con Determina Dirigenziale n. 360 del 16.02.2024 è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 3 del 29.12.2023 pari ad €. 42.579,00 oltre IVA;
 5. con Determina Dirigenziale n. 765 del 09.04.2024 è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 4 del 23.02.2024 pari ad €. 28.364,00 oltre IVA;

VISTO il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/04/2024, dal quale risulta un credito netto per l'impresa pari ad € 1.472,93;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, in atti, redatto in data 15/04/2024, con il quale il Direttore dei Lavori ed il RUP hanno certificato che i lavori di completamento del centro comunale di raccolta, sito in C.da Masseria, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 06.07.2023 tra il Comune di Milazzo e l'operatore economico New Tecno Plus s.r.l., repertorio n. 10704, registrato in pari data a Messina al n. 10900, serie 1T, e che l'impresa vanta un credito netto di € 1.472,93, oltre IVA;

PRESO ATTO che il Certificato di regolare Esecuzione è stato sottoscritto dalla Ditta Appaltatrice senza riserva alcuna;

VISTA l'allegata fattura elettronica n. 14/PA del 18/04/2024, dell'importo complessivo di € 1.620,22, di cui € 1.472,93 per importo imponibile ed € 147,29 per IVA al 10%, trasmessa dalla ditta New Tecno Plus Srl secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite, con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa entro i termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs 231/2002 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi, ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 723-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

VISTO il DURC On Line dal quale si evince che la ditta New Tecno Plus Srl risulta in regola con il versamento dei premi accessori e dei contributi sino alla validità dello stesso documento;

VISTO l'esito positivo dell'attestazione di congruità, ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021, prot. 202400923ME00/3 del 23/04/2024, rilasciata dalla Cassa Edile di mutualità ed assistenza della provincia di Messina;

VISTA la Polizza Fidejussoria per la rata di saldo n. 1/32922/96/200043323, stipulata in data 23/04/2024 dalla Unipol Assicurazioni Agenzia di Milazzo per un premio totale pari ad € 200,00;

DATO ATTO, altresì che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i. il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato ...omissis... con l'indicazione del seguente CIG 9773801BBA;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 123 del 15.12.2023, "Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.lgs 267/2000)";
- la deliberazione di C.C. n. 125 del 22.12.2023, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.lgs 267/2000, art. 10 del D.lgs n. 118/2011)";
- la deliberazione di G.M. n. 3 del 10.01.2024, "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169, del D.LGS. n. 267/2000)";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 08/04/2016, recepito dalla Regione Siciliana con la Legge regionale 17/05/2016, n. 8, recante "Codice dei Contratti";
- il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 226 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

PROPONE

1. di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/04/2024 dal Direttore dei Lavori e dal RUP, relativo all'affidamento dei Lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria, CIG: 9773801BBA, eseguiti dalla ditta New Tecno Plus srl con sede legale in Santa Lucia del Mela, via Serri 84/A, partita I.V.A. 02049900836, pec: newtecnoplus@pec.it, iban... omissis..., ammontante a complessivi € 294.577,99, oltre IVA, dal quale si evince tra l'altro, che la ditta esecutrice del servizio vanta un credito residuo pari ad € 1.472,93 oltre IVA;
3. di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura relativa alla rata di saldo, n. 14/PA del 18/04/2024, dell'importo complessivo di € 1.620,22, di cui € 1.472,93 per importo imponibile ed € 147,29 per IVA al 10%, alla ditta New Tecno Plus Srl, con sede in Santa Lucia del Mela (ME) Via Serri n. 84/A, P.I. 02049900836;
4. di effettuare il pagamento di € 1.472,93 alla ditta New Tecno Plus Srl sul seguente conto corrente dedicato ..omissis... con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento CIG: 9773801BBA;
5. di versare la somma complessiva per IVA al 10% di € 147,29 di cui alla superiore fattura emessa dalla ditta New Tecno Plus Srl direttamente all'Erario, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
6. di dare atto che la complessiva somma di € 1.620,22, IVA al 10% inclusa, trova copertura finanziaria sull'impegno 426/2023, con stanziamento a carico del Capitolo 09032.02.00037011 "Progetto di completamento

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, dell’esercizio finanziario in corso, gestione residui 2023;

7. di dare atto che per la fattura in oggetto non è stata emessa certificazione del credito di cui al D.L. MEF n. 185/2008 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al 2° Settore Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte II del TUEL 267/2000, anche ai fini della registrazione di cui al comma 5 dell’articolo 7-bis del D.L. n. 35/2013;
9. di dare atto che la prestazione è stata resa nell’esercizio 2023 e pertanto la relativa spesa è esigibile nell’anno 2023;
10. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Istruttore Amm.vo

Basile Maria Tindara

Il Responsabile del Procedimento
Tiziana Angela Lo Presti
(sottoscritto con firma elettronica)