

Città Metropolitana di Messina 6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1904 DEL 23/07/2024

Oggetto

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEL TRATTO TERMINALE DI VIA S. ANTONIO- CAPO MILAZZO. CUP H52E23000000006 - CIG A00B2722CD. IMPRESA GITTO ROSARIO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO CONSUNTIVO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1889 DEL 19.07.2024.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto; VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48; VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)





Città Metropolitana di Messina 6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEL TRATTO TERMINALE DI VIA S. ANTONIO- CAPO MILAZZO. CUP H52E23000000006 - CIG A00B2722CD. IMPRESA GITTO ROSARIO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO CONSUNTIVO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1889 DEL 19.07.2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che questo Ente ha partecipato all'assegnazione del contributo di € 130.000,00 per la realizzazione delle opere
 pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto del
 Ministero dell'Interno del 30.01.2020 ex art. 1 comma 29 legge 160/2019 con l'intervento denominato "Next
 Generation EU PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2- Interventi di efficientamento energetico nel
 tratto terminale di via S. Antonio- Capo Milazzo." CUP H52E23000000006 redatto dall'Arch. Tommaso
 Maimone:
- Che con determinazione dirigenziale n. 558 del 19.07.2023 le funzioni di Rup dell'intervento in argomento sono state conferite all'Istruttore Direttivo Tecnico del 6° Settore Arch. Tommaso Maimone mentre la direzione dei lavori è stata affidata all'Arch. Lucrezia Muscianisi, professionista in servizio presso il 6° Settore Programmazione Strategica in forza della Convenzione d'incarico stipulata con l'Agenzia della Coesione;
- che con Delibera di G.M. n. 214 del 08.09.2023 è stato approvato il progetto denominato "Next Generation EU PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2- Interventi di efficientamento energetico nel tratto terminale di via S. Antonio- Capo Milazzo" redatto dall'Arch. Tommaso Maimone per il complessivo importo di € 130.000,00 di cui € 102.142,42 per lavori soggetto a ribasso, € 2.084,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 25.772,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che per errore materiale la Determinazione Dirigenziale n. 1889 del 19.07.2024 è stata pubblicata in assenza di testo e che pertanto con il presente atto viene annullata e riproposta;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 734 del 14.09.2023con la quale il Dirigente del 6° Settore ha affidato i lavori relativi all'intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico nel tratto terminale di via S.Antonio- Capo Milazzo" CUP H52E23000000006 - CIG A00B2722CD all'Impresa Gitto Rosario con sede in Milazzo Via Rio Rosso n. 38, partita IVA 00742850837 che ha offerto un ribasso percentuale dell'8,111% sull'importo a base d'asta di € 102.142,42

e quindi un importo contrattuale netto di € 95.942,51 di cui € 2.084,86 per oneri di sicurezza oltre IVA nella misura di legge;

ATTESO che con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 734 del 14.09.2023 si è proceduto ad accertare l'importo di € 130.000,00 al capitolo 1543 cod. bilancio 4.02.01.01.999 "Interventi di efficientamento energetico nel tratto terminale di via S. Antonio Capo Milazzo PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP H52E23000000006", esercizio finanziario 2023 e ad impegnare la complessiva spesa di € 130.000,00 a carico del capitolo 4243 "Interventi di efficientamento energetico nel tratto terminale di via S. Antonio Capo Milazzo PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP H52E23000000006" p.f. 2.05.99.99.999, missione programma 09.08, esercizio 2023;

VISTA la scrittura privata rep. n. 59 del 14.11.2023 stipulata con l'impresa Gitto Rosario con sede legale in Milazzo, ViaRio Rosso n. 38 partita IVA 00742850837 per un importo contrattuale di € 95.942,51 di cui € 2.084,86 quali oneri perla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA nella misura di legge;

ACCERTATO che la spesa di € 130.000,00 grava sul contributo in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto in data 29.02.2024 e sottoscritto dall'Impresa senza riserve, per l'importo complessivo di € 95.942,51 di cui € 93.857,65 per lavori al netto ed € 2.084,86 per oneri non soggetti a ribasso d'asta.

Il conto finale dell'intervento è il seguente:

A) La	vori e forniture	
a.1	Forniture e lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui € 4.116,62 per la manodopera di a.1)	102.142,42 €
	Ribasso d'asta dell'8,111%	8.284,77 €
	Lavori al netto del ribasso d'asta escluso oneri	93.857,65 €
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,86 €
	Sommano complessivamente per lavori e forniture (A)	95.942,51 €
B) So	mme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	Incentivi per personale interno all'Ente art. 45 D.Lgs. 36/2023 per funzioni tecniche al netto del 20% per il fondo destinato alle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45	1.133,99€
b.2	Contributo ANAC	35,00 €
b.3	IVA al 22% sui lavori	21.107,35 €
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	22.276,34 €
C) Economie		
c.1	Economie da ribasso d'asta	8.284,77 €
c.2	Economie da IVA su ribasso d'asta	1.822,65 €

c.3	Economie da rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta e/o rifiuti di qualunque natura o provenienza IVA compresa (discarica abilitata al riciclo e riuso dei materiali)	500,00€
c.4	Economie derivanti da incentivi (20% accantonamento per il fondo destinato alle risorse di cui al comma 5 dello stesso art. 45)	416,92€
c.5	Economie da imprevisti, IVA compresa	223,17 €
c.6	Somma residua inerente prestazioni non svolte ed incrementanti la quota di fondo (20%)	533,64 €
	Sommano complessiva per economie (C)	11.781,15 €
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	130.000,00 €

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 06.03.2024 con il quale il direttore dei lavori Arch. Lucrezia Muscianisicertifica:

- a) che i lavori corrispondono alle previsioni e ai costi del progetto esecutivo e che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- b) che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche,lo stato finale delle opere risponde alle opere previste in contratto;
- c) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- d) che l'importo dei lavori è contenuto entro i limiti delle somme autorizzate;
- e) che i lavori di cui in oggetto sono stati ultimati il 11.01.2024 in tempo utile come da contratto;
- f) che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- g) che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto ad assicurare gli operai;
- h) che l'Impresa nel corso dei lavori ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché alledisposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- i) che l'impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- i) che non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui si riferisce il presente atto;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per il lavori di cui in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15.12.2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n.03 del 10.01.2024 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTA la legge Regionale n.8 del 17 maggio 2016 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023;

visio ii vigente statuto comunaie;				
		il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;		
		il Regolamento Comunale di contabilità;		
		il Regolamento comunale sui controlli interni;		

VISTE le leggi:

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998,n.23;
- 23.12.2000 n.30;

VISTA la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;

Per quanto esposto in narrativa,

Propone

1.Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 06.03.2024 dal Direttore dei Lavori Arch. Lucrezia Muscianisi e sottoscritto dall'Impresa che conferma l'importo dello stato finale relativo ai lavori per gli "Interventi di efficientamento energetico nel tratto terminale di via S. Antonio- Capo Milazzo" CUP H52E23000000006 - CIG A00B2722CD, affidati all'Impresa Gitto Rosario con sede in Milazzo, Via Rio Rosso n. 38 partita IVA 00742850837, ammontante a complessivi netti di €95.942,51 dal quale si evince, tra l'altro, che l'impresa esecutrice dei lavori vanta un residuo credito di € 479,71 oltre IVA;

2.Di approvare il costo consuntivo dell'intervento di € 118.218,85 come di seguito specificato:

A) La	vori e forniture	
a.1	Forniture e lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui € 4.116,62 per la manodopera di a.1)	102.142,42 €
	Ribasso d'asta dell'8,111%	8.284,77 €
	Lavori al netto del ribasso d'asta escluso oneri	93.857,65 €
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,86 €
	Sommano complessivamente per lavori e forniture (A)	95.942,51 €
B) So	mme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	Incentivi per personale interno all'Ente art. 45 D.Lgs. 36/2023 per funzioni tecniche al netto del 20% per il fondo destinato alle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45	1.133,99€
b.2	Contributo ANAC	35,00 €
b.3	IVA al 22% sui lavori	21.107,35 €
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	22.276,34 €
C) Economie		
c.1	Economie da ribasso d'asta	8.284,77 €
c.2	Economie da IVA su ribasso d'asta	1.822,65 €

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

c.3	Economie da rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta e/o rifiuti di qualunque natura o provenienza IVA compresa (discarica abilitata al riciclo e riuso dei materiali)	500,00€
c.4	Economie derivanti da incentivi (20% accantonamento per il fondo destinato alle risorse di cui al comma 5 dello stesso art. 45)	416,92€
c.5	Economie da imprevisti, IVA compresa	223,17 €
c.6	Somma residua inerente prestazioni non svolte ed incrementanti la quota di fondo (20%)	533,64 €
	Sommano complessiva per economie (C)	11.781,15 €
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	130.000,00 €

- 3. Di dare atto che con successivo e separato atto si provvederà allo svincolo delle garanzieprestate a garanzia del contratto d'appalto;
- 4. Di dare atto che per errore materiale la Determinazione Dirigenziale n. 1889 del 19.07.2024 è stata pubblicata in assenza di testo e che pertanto con il presente atto viene annullata e riproposta;
- 5.Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità ecorrettezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente allasottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
- 6. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale neiconfronti del Responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del Procedimento Laura D'Arrigo

(sottoscritto con firma elettronica)