



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2255 DEL 03/09/2024

Oggetto	LIQUIDAZIONE 3° E ULTIMO SAL PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 EDICOLE PREFABBRICATE DA N. 20 LOCULI IN C.A.V. E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE - C.U.P. N. H58C23000060004 - C.I.G. N. 9837128ED1.
---------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Giuseppe Cotruzzolà, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
fabio marino / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LIQUIDAZIONE 3° E ULTIMO SAL PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 EDICOLE PREFABBRICATE DA N. 20 LOCULI IN C.A.V. E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE - C.U.P. N. H58C23000060004 - C.I.G. N. 9837128ED1.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Cotruzzolà, in qualità di RUP, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

Premesso:

- Che con la Determinazione dirigenziale n. 211 del 24/05/2023 (Reg. Gen. n. 1246 del 24/05/2023) con la quale è stata attivata la procedura a contrarre per l'affidamento dei "Lavori per la fornitura e posa in opera di n. 6 edicole prefabbricate da n. 20 loculi in c.a.v. e relative opere connesse da realizzarsi nel cimitero comunale" per un importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA pari ad € 193.021,90 cui aggiungere € 19.339,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con la Determinazione dirigenziale n. 254 del 22/06/2023 (Reg. Gen. n. 1521 del 24/05/2023) sono stati affidati all'Arch. Domenico Certo, cod. fiscale CRTDNC67T08Z614K, Partita IVA 02626120832, con sede legale a Milazzo in Via Massimiliano Regis n. 106, i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità per i lavori di fornitura e posa in opera di n. 6 edicole prefabbricate da n. 20 loculi in c.a.v. e relative opere connesse da realizzarsi nel Cimitero comunale;
- Che con la Determinazione dirigenziale n. 257 del 23/06/2023 (Reg. Gen. n. 1534 del 24/05/2023) è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 15/06/2023, con il quale la commissione di gara, costituita con determinazione dirigenziale n. 245 del 15/06/2023 (Reg. Gen. n. 1464 del 15/06/2023), ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto sotto le riserve di legge all'operatore economico N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. con sede in Via della Regione, 9 - 98042, Pace del Mela C.F. e P.I. n. 03707370833, che ha presentato un ribasso del 14,50% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 165.033,72 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.339,19 ed IVA a norma di legge, per un importo contrattuale dell'appalto determinato in € 184.372,91 oltre IVA;
- Che con la determina anzidetta è stata pertanto approvata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 5., del D.lgs. 50/2016, all'operatore economico N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. con sede in Via della Regione, 9 - 98042, Pace del Mela C.F. e P.I. n. 03707370833, che ha presentato un ribasso del 14,50% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 165.033,72 oltre oneri di sicurezza non

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

soggetti a ribasso pari ad € 19.339,19 ed IVA a norma di legge, per un importo contrattuale dell'appalto determinato in € 184.372,91 oltre IVA;

- Che con Determina Dirigenziale n. Generale 2066 n. Settore 344 del 24/08/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori per la fornitura e posa in opera di n. 6 edicole prefabbricate da n. 20 loculi in c.a.v. e relative opere connesse da realizzarsi nel cimitero comunale", all'Impresa N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. con sede in Via della Regione, 9 - 98042, Pace del Mela C.F. e P.I. n. 03707370833, che ha presentato un ribasso del 14,50% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 165.033,72 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.339,19 ed IVA a norma di legge, per un importo contrattuale dell'appalto determinato in € 184.372,91 oltre IVA;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 650 del 25/03/2024 è stata approvata la prima perizia di variante relativa ai suddetti lavori;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 05/05/2024 è stata approvata la seconda perizia di variante relativa ai suddetti lavori;

Verificato:

- Che con Determinazione dirigenziale n. 257 del 23/06/2023 (Reg. Gen. n. 1534 del 24/05/2023) è stata impegnata in favore dell'operatore economico N.A. EDIL GROUP S.R.L.S., come sopra meglio generalizzato, la somma complessiva di € 202.810,20, IVA inclusa, relativa alla spesa derivante dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in argomento, al cap. 5553/1 "Accantonamento entrate realizzazione di celle funerarie nel cimitero comunale" - codice 12.09-2.02.01.09.015, gestione competenza del Bilancio comunale 2023-2025, giusto impegno 2023/331/2;
- Che, con Determinazione dirigenziale n. 344 del 24/08/2023 (Reg. Gen. n. 2066 del 24/08/2023), era stata sottoimpegnata la somma di € 202.810,20 di cui al sub impegno n. 637 del 26/06/2023, in favore dell'impresa N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. con sede in Via della Regione, 9 - 98042, Pace del Mela C.F. e P.I. n. 03707370833, implementata per un totale di € 223.737,87 giusta Determinazione Dirigenziale n. 650 del 25/03/2024;
- Che con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 05/05/2024 è stata impegnata, in favore dell'impresa N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. con sede in Via della Regione, 9 - 98042, Pace del Mela C.F. e P.I. n. 03707370833, l'ulteriore somma di € 11.468,79 al cap. 5553/1 "Accantonamento entrate realizzazione di celle funerarie nel cimitero comunale" - codice 12.09-2.02.01.09.015, bilancio 2024 gestione competenza giusto impegno n. 1988 del 06/06/2024;

Rilevato:

- che con verbale del 20/07/2023 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori, giusta attestazione agli atti d'ufficio;
- che con certificato del 03/07/2024 il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori, giusta attestazione agli atti d'ufficio;

Visti i documenti contabili trasmessi dal Direttore dei lavori, arch. Domenico Certo, costituiti da:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 3 ultimo;

Visto il Certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal RUP, Arch. Giuseppe Cotruzzola;

Vista la fattura 51.24 del 06/08/2024 per un importo complessivo di € 44.412,40, di cui € 40.374,91 di imponibile 3° SAL ed € 4.037,49 per IVA al 10%, scadenza il 6/9/2024;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i termini previsti dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002 e smi;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile;

Visto il Durc on line dal quale risulta che la ditta in argomento è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi sino alla scadenza validità nonché la verifica Equitalia Servizi S.p.A. effettuata, ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 602/73, dal quale la ditta in argomento risulta soggetto non inadempiente;

Visto l'attestazione di congruità rilasciato dalla cassa edile con esito positivo;

Visto il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 04/05/2016, prot. 86313/DRT, recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 17/05/2016 recante "Modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, nelle parti non abrogate;

Visto il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S.

31/01/2012, n. 13;

Vista la Legge Regionale 23/98 e la circolare n. 2 del 29/01/1999 dell'Assessorato Regionale EE. LL., gr. 5° prot. n. 78;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'O.A. EE.LL. della Regione Sicilia, nonché la legislazione vigente;

Vista la L. 120 del 11/09/2020 che ha convertito in legge il D.L. 16/07/2020, n. 76;

Visti:

la deliberazione di C.C. n. 123 del 15.12.2023, "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.lgs. 267/2000)";

la deliberazione di C.C. n. 125 del 22.12.2024, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs. n. 118/2011)";

la deliberazione di G.M. n. 3 del 10.01.2024 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024/2026 (art.169 del D.lgs. n. 267/2000);

Visto l'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

PROPONE

Di approvare integralmente la premessa;

- 1) Di prendere atto** che la ditta N.A. EDIL GROUP S.R.L.S ha emesso fattura 51.24 del 06/08/2024 per un importo complessivo di € 44.412,40, di cui € 40.374,91 di imponibile 3° SAL ed € 4.037,49 per IVA al 10% per "Lavori di fornitura e posa in opera di n. 6 edicole prefabbricate da n. 20 loculi in c.a.v. e relative opere connesse da realizzarsi nel Cimitero comunale";
- 2) Di liquidare** in favore della ditta N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. con sede in Via della Regione, 9 - 98042, Pace del Mela C.F. e P.I. n. 03707370833, la somma di **€ 40.374,91** sul seguente conto corrente dedicato ..omissis... con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento CIG: 9837128ED1;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- 3) **Di versare** la somma complessiva per IVA al 10% di € **4.037,49** di cui alla superiore fattura emessa dalla ditta N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. direttamente all'Erario, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L.190/2014;
- 4) **Di dare atto** che la prestazione è effettuata nell'anno 2024 ed è esigibile nell'esercizio 2024;
- 5) **Di dare atto** che la somma di complessivi € **44.412,40** trova imputazione sul cap. 5553/1 "Accantonamento entrate realizzazione di celle funerarie nel cimitero comunale" - codice 12.09-2.02.01.09.015, giusto impegno 2023/331/2 del bilancio 2024 gestione residui 2023 e giusto impegno n. 1988 del 06/06/2024 bilancio 2024 gestione competenza, reimputate con determina n° 629 del 19/03/2024;
- 6) **Di accertare** tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
- 7) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
- 8) **Di dare atto**, infine, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.
- 9) **Di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario anche per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 10) **Di dare atto**, altresì che la presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente e nella Sezione Amministrativa in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 11) **Di disporre** l'invio della presente determinazione, ad avvenuta esecutività alla ditta N.A. EDIL GROUP S.R.L.S. con sede in Via della Regione, 9 - 98042, Pace del Mela C.F. e P.I. n. 03707370833.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Cotruzzola
(sottoscritto con firma elettronica)