COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1412 DEL 19/05/2025

Oggetto	NEXT GENERATION EU PNRR - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30.12.2021 IN G.U. N. 4 DEL 07.01.2022. PROGETTI DI "RIGENERAZIONE URBANA" AMMESSI A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 –"REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA G.B. IMPALLOMENI". - CUP H51B21001780005 - CIG 980063188C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. UTILIZZO ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA - IMPEGNO SPESA.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:
- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	NEXT GENERATION EU PNRR - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30.12.2021 IN G.U. N. 4 DEL 07.01.2022. PROGETTI DI "RIGENERAZIONE URBANA" AMMESSI A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 –"REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA G.B. IMPALLOMENI". - CUP H51B21001780005 - CIG 980063188C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. UTILIZZO ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA - IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSO:

- Che il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- Che la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Che la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- Che con Atto d'Obbligo n. 107029 -81514/2021 connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno - Next Generation EU - per il progetto "Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 per l'importo complessivo dell'opera di **€ 1.465.000,00**– sottoscritto dal soggetto attuatore – Comune di Milazzo – in persona e nella qualità di legale rappresentante Dott. Giuseppe Midili – è stato accettato il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.1 relativo all'opera di cui innanzi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 409 del 03.08.2022 con la quale si è provveduto ad accertare l'entrata di € 1.465.000,00 finanziata dal Decreto Ministero dell'Interno 30.12.2021 in G.U. n. 4 del 07.01.2022 - Next Generation EU - Progetti di "Rigenerazione urbana" ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 - Componente 2 – Investimento/subinvestimento 2.1 al capitolo di entrata 3100- cod. bilancio 4.02.01.01.001 "Trasferimento regionale per realizzazione parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni, dell'esercizio finanziario 2022, ED impegnare la spesa di € 1.465.000,00 finanziata dal Decreto Ministero dell'Interno 30.12.2021 in G.U. n. 4 del 07.01.2022 - Next Generation EU - Progetti di "Rigenerazione urbana" ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 - Componente 2 – Investimento/subinvestimento 2.1 a carico del p.f. 2.02.01.09.012", missione programma 10.05., capitolo 5584 "Trasferimento regionale per realizzazione parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni, dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 108 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato " Next Generation EU – PNRR " Lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano in acciaio in via G.B. Impallomeni – 1° Lotto Funzionale " Rigenerazione Urbana" – Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.1. CUP H51B21001780005 per il complessivo importo di € 1.611.500,00 di cui € 1.011.214,97 per lavori a base d'asta , € 17.342,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 582.942,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 603 del 28.07.2023 con la quale sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 5 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii "Next Generation EU – PNRR, i Lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano in acciaio in Via G.B. Impallomeni – 1° Stralcio Funzionale" CUP H51B21001780005 – CIG 980063188C all'operatore economico GENCO SRL con sede in Via Liguria n.3 – 93014 Mussomeli (CL) C.F. e P.Iva 01989330855 che ha presentato un ribasso del 32,852%, per un importo netto di € 679.010,63 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.342,53, e quindi per un importo contrattuale dell'appalto determinato in € 696.353,16 oltre iva al 22%;

ATTESO CHE è stata stipulata scrittura privata rep. N. 53 del 29.09.2023 con l'Impresa Genco S.r.l. relativo ai lavori in argomento per l'importo totale di € 696.353,16 oltre IVA;

DATO ATTO che l'intervento contribuisce:

- Alla valorizzazione del tag climatico *091 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità*
- Alla valorizzazione dell'indicatore C1- *Risparmi sul consumo annuo di energia primaria;*
- Al conseguimento del target associato alla misura *T0039 - MQ DELL'INTERVENTO*;

- A garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi relativamente alla parità di genere (*Gender Equality*), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali;

PRECISATO CHE:

- In merito all'applicabilità del Decreto del Ministero della transizione ecologica 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", si dà atto che le relative specificazioni, contestualizzate alla tipologia e alla peculiarità del progetto esecutivo in argomento, sono illustrate negli elaborati progettuali;
- che l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "do no significant harm");
- In materia di DNSH, la Guida operativa allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022 n. 33, individua, per la misura PNRR in cui rientra il progetto il "Regime 2" per il quale è previsto che l'investimento si limita a "non arrecare danno significativo" rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del suddetto principio;

CHE con il suddetto provvedimento è' stato approvato il quadro tecnico – economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara redatto dal Rup dell'intervento a seguito delle risultanze di gara cosi come appresso indicato:

A)	**LAVORI**	
	- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	**1.011.214,97 €**
	Ribasso d'asta del 32,852%	332.204,34 €
	Lavori al netto	679.010,63 €
	- ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	17.342,53 €
	Totale Lavori (A)	**696.353,16 €**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**	
	b1) Rilievi e indagini geognostiche compreso IVA	18.063,56 €
	b2) Indagini per conferma parametri verifica piano di appoggio impalcato in acciaio e scala	1.975,22 €
	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	- €
	b4) Imprevisti	36.197,98 €
	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	- €

	b7) Spese funzioni tecniche svolte dai dipendenti per programmazione spesa, valutazione preventiva progetti, predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione contratti pubblici, RUP (art. 113 c. 2 Dlgs 50/2016 e smi) (2%)	20.571,15 €
	b8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	- €
	b9) Spese per pubblicità gara	4.178,79 €
	b10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico -amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso IVA	23.253,41 €
	b11) Oneri per sorveglianza Archeologica effettuata da Archeologo Responsabile/Esecutore	2.210,79 €
	b12) Oneri per accesso e conferimento in discarica materiali di risulta compreso IVA	103.679,48 €
	b13) Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compreso Inarcassa ed IVA	26.944,70 €
	b14) Spese tecniche per Direzione, Misure e contabilità dei lavori, compreso Inarcassa ed Iva	69.423,75 €
	b15) Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, compreso Inarcassa ed Iva	8.963,22 €
	b16) Spese tecniche per redazione relazione Geologica, compreso contributo EPAP ed Iva	14.089,58 €
	b17) Spese tecniche per redazione Collaudo Tecnico Amministrativo compreso Inarcassa ed Iva	12.211,83 €
	b18) Spese tecniche per redazione Collaudo Statico compreso Inarcassa ed Iva	14.236,39 €
	b19) IVA sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	153.197,69 €
	b20) Contributo ANAC	660,00 €
	Totale somme a disposizione (B)	**509.857,54 €**
C)	**ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA**	
	Ribasso d'asta del 32,852%	332.204,34 €
	Iva sul ribasso d'asta	73.084,96 €
	Totale Economie (C)	**405.289,30 €**
	Importo complessivo del progetto (A+B)	***1.611.500,00 €***

TENUTO CONTO CHE, per il completamento dei lavori, perseguendo uno degli obiettivi principali del progetto di migliorare l'intervento e di far fronte ad alcune contingenze verificatesi, si è redatta la Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che il contratto non subisce variazioni specifiche in considerazione che le lavorazioni attengono alla categoria di lavori originaria (OG1) e che nella perizia di variante e suppletiva è presente la Tav. EC.13 "Schema verbale concordamento nuovi prezzi" già sottoscritta dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva del 19.03.2025, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Pietro Natale Curreri e trasmessa nota prot. n. 24095 del 24.03.2025, per un importo del progetto complessivo pari a € 1.527.180,14, composta dai seguenti elaborati:

1)	ARC 01	Relazione tecnica generale
2)	ARC 02	Inquadramento urbanistico, catastale, territoriale e vincolistico
3)	ARC 04	Pianta primo livello
4)	ARC 05	Pianta secondo livello
5)	ARC 06	Sezioni e Prospetti
6)	ARC 06bis	Sezioni e Prospetti
7)	ARC 08	Planimetria segnaletica orizzontale e verticale primo livello
8)	ARC 09	Planimetria segnaletica orizzontale e verticale secondo livello
9)	ARC 11	Pianta griglie e rete raccolta e smaltimento acque meteoriche primo livello
10)	ARC 12	Pianta griglie raccolta e smaltimeno acque meteoriche secondo livello
11)	ARC 13	Particolari costruttivi raccolta e smaltimento acque meteoriche
12)	ARC 14	Relazione Paesaggistica
13)	ARC 15	Documentazione fotografica
14)	STR 02	Relazione sui materiali impiegati opere di sostegno e soletta imp. tratt. acque
15)	STR 05	Relazione e tabulato di calcolo opere di sostegno
16)	STR 08	Piano di manutenzione delle parti strutturali opere di sostegno e soletta imp. tratt. acque
17)	STR 10	Disegni esecutivi e particolari costruttivi opere di sostegno e consolidamento
18)	STR 13	Relazione di calcolo soletta imp. tratt. acque
19)	STR 14	Fascicolo dei calcoli soletta imp. tratt. Acque
20)	STR 15	Relazione sulle fondazioni soletta imp. tratt. Acque
21)	STR 16	Relazione geotecnica soletta imp. tratt. Acque
22)	STR 17	Disegni esecutivi soletta imp. tratt. Acque
23)	STR 18	Particolari intervento trattamento antierosione
24)	STR 19	Rilievo ed interventi messa in sicurezza tratti murari sovrastanti intervento
25)	STR 20	Verifica Ancoraggi antiscivolamento tratti murari da ricostruire sovrastanti intervento
26)	IMP ELE.01	Layout distribuzione elettrica - Pianta primo livello
27)	IMP ELE.02	Layout distribuzione elettrica - Secondo livello

28)	EC 01	Analisi prezzi
29)	EC 02	Elenco prezzi unitari
30)	EC 03	Calcolo volumi di scavo, superfici disgaggio, consolidamento e trattamento antierosione
31)	EC 04	Computo metrico estimativo e quadro economico
32)	EC 05	Quadro dell'incidenza percentuale manodopera
33)	EC 11	Quantificazione competenze tecniche ed oneri relativi
34)	EC 12	Quadro di raffronto
35)	EC 13	Schema verbale concordamento Nuovi Prezzi
36)	SIC 01	Piano di sicurezza e di coordinamento
37)	SIC 02	Stima dei costi della sicurezza
38)	SIC 03	Analisi e valutazione dei rischi
39)	SIC 04	Diagramma di Gantt
40)	SIC 05	Fascicolo dell'opera
41)	SIC 06	Planimetria di cantiere

Visto l'importo complessivo dei lavori della Perizia di Variante che ammonta ad € 1.527.180,14 di cui €. 899.342,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,852% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 70.434,09 non soggetti a ribasso, oltre a € 627.837,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

A)	**LAVORI**	
	- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	**1.234.449,99 €**
	Ribasso d'asta del 32,852%	405.541,51 €
	Lavori al netto	828.908,48 €
	- ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	70.434,09 €
	Totale Lavori (A)	**899.342,57 €**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**	
	b1) Rilievi e indagini geognostiche compreso IVA	14.089,58 €
	b2) Indagini per conferma parametri verifica piano di appoggio impalcato in acciaio e scala	2.200,00 €
	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00 €
	b4) Imprevisti	- €
	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	b6) Accantonamento per pagamento maggiori importi (art. 26 DL 50/2022 e s.m.i.) compreso IVA (determinato su importo contrattuale - rideterminare a variante chiusa)	40.000,00 €
	b7) Spese funzioni tecniche svolte dai dipendenti per programmazione spesa, valutazione preventiva progetti, predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione contratti pubblici, RUP (art. 113 c. 2 Dlgs 50/2016 e smi) (2%)	14.614,70 €

	b8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	- €
	b9) Spese per pubblicità e procedure di gara espletate dalla Centrale Unica di Committenza - Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 scarl	12.478,72 €
	b10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico -amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso IVA	14.500,00 €
	b11) Oneri per sorveglianza Archeologica effettuata da Archeologo Responsabile/Esecutore	9.391,20 €
	b12) Oneri per accesso e conferimento in discarica materiali di risulta compreso IVA	162.000,00 €
	b13) Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compreso Inarcassa ed IVA	26.944,70 €
	b14) Spese tecniche per Direzione, Misure e contabilità dei lavori, compreso Inarcassa ed Iva	78.382,90 €
	b15) Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, compreso Inarcassa ed Iva	45.182,56 €
	b16) Spese tecniche per redazione relazione Geologica, compreso contributo EPAP ed Iva	12.859,70 €
	b17) Spese tecniche per redazione Collaudo Tecnico Amministrativo compreso Inarcassa ed Iva	20.738,47 €
	b18) Spese tecniche per redazione Collaudo Statico compreso Inarcassa ed Iva	18.006,51 €
	b19) Spese tecniche per redazione Perizia di Variante compreso inarcassa ed Iva euro	22.906,76 €
	b20) Spese tecniche per corrispettivi professionali connessi all'aggiornamento prezzi ex art, 113 c. 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. come da comunicato del presidente ANAC 8,11,22 - Circ. CNI n. 973/XIX Sess. 2022 compreso Inarcassa ed IVA	1.782,65 €
	b21) Oneri per spostamento impianto automazione ingressi di proprieta' comunale compreso IVA	8.500,00 €
	b22) Lavori in economia a pie' di lista non suscettibili di valutazione a misura al netto del ribasso d'asta contrattale e compresi oneri ed IVA	30.000,00 €
	b23) Spese, diritti, bolli ed oneri per ottenimento pareri e cartografie da parte degli enti gestori di pubbliche utenze, compreso IVA	324,86 €
	b21) IVA sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	89.934,26 €
	Totale somme a disposizione (B)	**627.837,57 €**
	Importo complessivo del progetto di Variante (A+B)	***1.527.180,14 €***
C)	**ECONOMIE**	
	Importo complessivo del progetto approvato	1.611.500,00 €
	Importo complessivo del progetto di Variante	1.527.180,14 €
	Totale Economie (C)	**84.319,86 €**

Ritenuto che:

- in corso d'opera si è resa necessaria redigere perizia di variante, per le motivazioni esposte dalla Direzione Lavori, che non pregiudica il buon esito dell'intervento, non grava l'Ente di ulteriori spese e danno l'opera completa prevista in progetto;
- la perizia di variante redatta in data 19.03.2025 dalla D.L. Ing. Pietro natale Curreri , ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'utilizzazione di parte delle economie di gara per maggiori lavori pari a complessivi € 202.989,41 al netto del ribasso d'asta del 32,852%;
- la suindicata perizia di variante e suppletiva ha ottenuto l'approvazione in linea tecnica dal Rup Arch. Natale Otera in data 12.05.2025;

CONSIDERATO, altresì, che con la suindicata Determinazione dirigenziale n. 655 del 07.08.2023 è stata impegnata la somma complessiva di **€ 989.428,31** in favore dell'impresa aggiudicataria Genco S.r.l. con imputazione a carico del capitolo 10052.02.00055840, " TRASFERIMENTO STATALE - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA G.B. IMPALLOMENI MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1" , s.impegno 777/2023, esercizio finanziario in corso e che si era realizzata una economia da ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria pari ad **€ 405.289,30**;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 13 del 30.01.2025 con la quale si è proceduto all' approvazione del preconsuntivo di cui all'art. 187 comma 3;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000 per l'utilizzo delle quote vincolate derivanti da economie da ribasso d'asta dei Finanziamenti Next Generation – PNRR confluite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione, finalizzate a dare copertura alle perizie di variante in corso d'opera afferenti interventi PNRR;

RITENUTO, necessario, di dover impegnare la somma complessiva di **€ 387.579,59** di cui € 331.309,93 in favore dell'impresa aggiudicatrice Genco S.r.l. ed € 56.269,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, quali importi scaturiti dalla rimodulazione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L., con imputazione a carico del relativo capitolo di bilancio, giusta variazione operata con la suindicata Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 22.04.2025 (variazione al PEG n. 20 del 22.04.2025);

VISTO il Durc on line, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale risulta la regolarità previdenziale e contributiva dell'Impresa aggiudicataria, in corso di validità;

VISTA l'attestazione INARCASSA prot. n. 34842 del 02.05.2025 dal la quale risulta la regolarità previdenziale e contributiva dell'Ing. Pietro Natale Curreri;

VISTA l'attestazione INARCASSA prot. n. 34843 del 02.05.2025 dal la quale risulta la regolarità previdenziale e contributiva dell'Ing. Pietro Mandanici;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445, trasmessa dalla dott.ssa Clara Terranova in data 12.05.2025, con la quale la professionista attesta di essere iscritta alla gestione separata INPS e di esser in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali;

RITENUTA per tutto quanto sopra esposto, la perizia di variante e suppletiva meritevole di approvazione amministrativa;

V**ISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 23.12.2024 con la quale si è proceduto all' Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 30.12.2024 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 05.02.2025 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 708 del 17.03.2025 del 2° Settore –Finanze e Tributi, con la quale si è proceduto alla reimputazione di impegni e accertamenti non esigibili e adempimenti e conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs n. 118/2011 all.4/2, punto 9.

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;
VISTO IL Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 N.13;
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 **;**
VISTA la legge Regionale n.8 del 17 maggio 2016 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.50/2016;
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010;
VISTO il D.Lgs.vo n. 36/2023;
VISTO il vigente statuto comunale;

P r o p o n e

Per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di dare atto che con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, è avvenuta l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e che il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

2. Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento - Next Generation EU – PNRR intervento di "Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 - CIG 980063188C, redatta dalla D.L. Ing. Pietro Natale Curreri in data 19.03.2025, e sottoscritta dal Rup Arch. Natale Otera, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, la quale prevede l'utilizzazione di parte delle economie di gara per maggiori lavori pari a complessivi € 202.989,41 al netto del ribasso d'asta del 32,852% e oltre oneri per la sicurezza ed Iva come da quadro tecnico economico che segue:

A)	**LAVORI**	
	- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	**1.234.449,99 €**
	Ribasso d'asta del 32,852%	405.541,51 €
	Lavori al netto	828.908,48 €
	- ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	70.434,09 €
	Totale Lavori (A)	**899.342,57 €**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**	
	b1) Rilievi e indagini geognostiche compreso IVA	14.089,58 €
	b2) Indagini per conferma parametri verifica piano di appoggio impalcato in acciaio e scala	2.200,00 €
	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00 €
	b4) Imprevisti	- €
	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	b6) Accantonamento per pagamento maggiori importi (art. 26 DL 50/2022 e s.m.i.) compreso IVA (determinato su importo contrattuale - rideterminare a variante chiusa)	40.000,00 €
	b7) Spese funzioni tecniche svolte dai dipendenti per programmazione spesa, valutazione preventiva progetti, predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione contratti pubblici, RUP (art. 113 c. 2 Dlgs 50/2016 e smi) (2%)	14.614,70 €
	b8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	- €
	b9) Spese per pubblicità e procedure di gara espletate dalla Centrale Unica di Committenza - Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 scarl	12.478,72 €
	b10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico -amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso IVA	14.500,00 €
	b11) Oneri per sorveglianza Archeologica effettuata da Archeologo Responsabile/Esecutore	9.391,20 €
	b12) Oneri per accesso e conferimento in discarica materiali di risulta compreso IVA	162.000,00 €
	b13) Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compreso Inarcassa ed IVA	26.944,70 €
	b14) Spese tecniche per Direzione, Misure e contabilità dei lavori, compreso Inarcassa ed Iva	78.382,90 €

	b15) Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, compreso Inarcassa ed Iva	45.182,56 €
	b16) Spese tecniche per redazione relazione Geologica, compreso contributo EPAP ed Iva	12.859,70 €
	b17) Spese tecniche per redazione Collaudo Tecnico Amministrativo compreso Inarcassa ed Iva	20.738,47 €
	b18) Spese tecniche per redazione Collaudo Statico compreso Inarcassa ed Iva	18.006,51 €
	b19) Spese tecniche per redazione Perizia di Variante compreso inarcassa ed Iva euro	22.906,76 €
	b20) Spese tecniche per corrispettivi professionali connessi all'aggiornamento prezzi ex art, 113 c. 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. come da comunicato del presidente ANAC 8,11,22 - Circ. CNI n. 973/XIX Sess. 2022 compreso Inarcassa ed IVA	1.782,65 €
	b21) Oneri per spostamento impianto automazione ingressi di proprieta' comunale compreso IVA	8.500,00 €
	b22) Lavori in economia a pie' di lista non suscettibili di valutazione a misura al netto del ribasso d'asta contrattale e compresi oneri ed IVA	30.000,00 €
	b23) Spese, diritti, bolli ed oneri per ottenimento pareri e cartografie da parte degli enti gestori di pubbliche utenze, compreso IVA	324,86 €
	b21) IVA sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	89.934,26 €
	Totale somme a disposizione (B)	**627.837,57 €**
	Importo complessivo del progetto di Variante (A+B)	***1.527.180,14 €***
C)	**ECONOMIE**	
	Importo complessivo del progetto approvato	1.611.500,00 €
	Importo complessivo del progetto di Variante	1.527.180,14 €
	Totale Economie (C)	**84.319,86 €**

3. Di dare atto che la suindicata perizia di variante e suppletiva per il completamento dei lavori, è stata redatta al fine di perseguire uno degli obiettivi principali del progetto di migliorare l'intervento e di far fronte ad alcune contingenze verificatesi, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

4. Di dare atto che il contratto non subisce variazioni specifiche in considerazione che le lavorazioni attengono alla categoria di lavori originaria (OG1) e che nella perizia di variante e suppletiva è presente la Tav. EC.13 "Schema verbale concordamento nuovi prezzi" già sottoscritta dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

5. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025 è stata approvata la variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000, per l'utilizzo delle quote vincolate derivanti da economie da ribasso d'asta dei Finanziamenti Next Generation – PNRR - confluite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione, finalizzate a dare copertura alle perizie di variante in corso d'opera afferenti interventi PNRR;

6. Di dover impegnare la complessiva somma di **€ 387.579,59** così come segue:

- in quanto ad **€ 331.309,93** in favore dell'operatore economico GENCO SRL relativa alla "Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 - CIG 980063188C - (per maggiori lavorazioni, art. 26 D.L.50/22, oneri conferimento a discarica e lavori in economia), con imputazione della spesa a carico del capitolo 10052.02.00055840, "Trasferimento statale - realizzazione di un parcheggio multipiano via G.B. Impallomeni, missione 5, componente 2, investimento 2.1", dell'esercizio finanziario 2025, gestione competenza, giusta variazione di bilancio operata, ai sensi ai sensi dell'art. 175, c. 5, quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000 (variazione al PEG n. 20 del 22.04.2025) di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025;

- in quanto ad **€ 7.639,93** in favore di Tirreno Ecosviluppo arl C.F. 02129950834, per spese espletamento gara, relativa alla Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 - CIG 980063188C, capitolo 10052.02.00055840, " trasferimento statale - realizzazione di un parcheggio multipiano via G.B. Impallomeni", missione 5, componente 2, investimento 2.1" , dell'esercizio finanziario 2025, gestione competenza, giusta variazione di bilancio operata, ai sensi ai sensi dell'art. 175, c. 5, quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000 (variazione al PEG n. 20 del 22.04.2025) di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025;

- in quanto ad **€ 5.956,45** in favore del personale dipendente per la Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 - CIG 980063188C, con imputazione della spesa a carico del capitolo 10052.02.00055840, " Trasferimento statale - realizzazione di un parcheggio multipiano via G.B Impallomeni missione 5 componente 2 investimento 2.1" , dell'esercizio finanziario 2025, gestione competenza, giusta variazione di bilancio operata, ai sensi ai sensi dell'art. 175, c. 5, quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000 (variazione al PEG n. 20 del 22.04.2025) di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025;

- in quanto ad **€ 22.906,76** in favore dell'Ing. Pietro Natale Curreri (per Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori) per la Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 - CIG A01DFE0233, con imputazione della spesa a carico del capitolo 10052.02.00055840, " Trasferimento statale - realizzazione di un parcheggio multipiano via G.B Impallomeni missione 5 componente 2 investimento 2.1" , dell'esercizio finanziario 2025, gestione competenza, giusta variazione di bilancio operata, ai sensi ai sensi dell'art. 175, c. 5, quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000 (variazione al PEG n. 20 del 22.04.2025) di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025;

- in quanto ad **€ 7.207,20** in favore della Dott.ssa Clara Terranova (sorveglianza archeologica) relativa alla Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 - CIG A03CE2EBF3, con imputazione della spesa a carico del capitolo 10052.02.00055840, " Trasferimento statale - realizzazione di un parcheggio multipiano via G.B Impallomeni missione 5 componente 2 investimento 2.1" , dell'esercizio finanziario 2025, gestione competenza, giusta variazione di bilancio operata, ai sensi ai sensi dell'art. 175, c. 5, quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000 (variazione al PEG n. 20 del 22.04.2025) di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025;

- in quanto ad **€ 12.559,32** in favore dell'Ing. Pietro Mandanici (Collaudo statico - tecnico e amministrativo) relativo alla Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni" - CUP H51B21001780005 – CIG B0393AC48C, con imputazione della spesa a carico del capitolo 10052.02.00055840, " Trasferimento statale - realizzazione di un parcheggio multipiano via G.B Impallomeni missione 5 componente 2 investimento 2.1" , dell'esercizio finanziario 2025, gestione competenza, giusta variazione di bilancio operata, ai sensi ai sensi dell'art. 175, c. 5, quater, lettera c, del D.Lgs.vo n. 267/2000 (variazione al PEG n. 20 del 22.04.2025) di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2° Settore Finanze e Tributi n. 1146 del 22.04.2025;

7. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. Di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n.36/2023 ed è accessibile nel sito on-line;

9. Di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Milazzo, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

10. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

11. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi e gare" PNRR.

Il Responsabile del Procedimento
Laura D'Arrigo
(sottoscritto con firma elettronica)